

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Дата составления отчета

«16» февраля 2026 года

Глава Пижанского
муниципального округа

А.Н. Васенин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2025 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, доступности транспортных услуг для населения.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

от 16.01.2025 № 11,
от 18.03.2025 № 12,
от 30.06.2025 № 234,
от 16.07.2025 № 252,
от 18.11.2025 № 426,
от 23.01.2026 № 55.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 – 2029 годы составил 659 284,893 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2310,358 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 508736,075 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального округа – 147586,652 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников – 651,808 тыс. рублей.

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств.

*Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2025 году*

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования и источник план, тыс. руб.	Объём финансирования факт, тыс. руб.	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
1	Ремонт автомобильной дороги Советск – Яранск-Обухово	46477,700– областной бюджет; 46,57– местный бюджет	46477,64381 – областной бюджет; 46,52468 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 3,387 км.	+
2	Ремонт автомобильной дороги Пижанка - Казаково Пижанского муниципального округа Кировской области	29999,900– областной бюджет; 30,03 – местный бюджет	29999,89521– областной бюджет; 30,02993– местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 2,362 км.	+
3	Ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная в д. Безводное Пижанского муниципального округа	5038,601 – областной бюджет; 5,04365– местный бюджет	5038,60075 – областной бюджет; 5,04365 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,329 км.	+
4	Ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в пгт Пижанка	2268,019– областной бюджет; 2,27075 – местный бюджет	2268,01881– областной бюджет; 2,27029– местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,148 км.	+
5	Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Безруково Пижанского муниципального округа	9194,380 – областной бюджет; 9,20360 – местный бюджет	9194,38044– областной бюджет; 9,20360– местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,575 км.	+
6	Ремонт участка дороги протяженностью 200 м. по ул.Советская в д. Ахманово Пижанского муниципального округа Кировской области	1813,41120 – федеральный бюджет 18,32130 – областной бюджет; 300,31228 – местный бюджет 485,028 – внебюджетные средства	1813,41120 – федеральный бюджет 18,32130 – областной бюджет; 300,31228 – местный бюджет 485,028 – внебюджетные средства	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,2 км.	+
7	Ремонт автомобильной дороги в д.Третий Ластик Пижанского муниципального округа Кировской области	496,947 – федеральный бюджет 5,021 – областной бюджет; 168,466 – местный бюджет 166,78009 – внебюджетные средства	496,94660 – федеральный бюджет 5,02090 – областной бюджет; 168,46348 – местный бюджет 166,78009 – внебюджетные средства	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,3 км.	+
8	Поддержка местных инициатив по проекту «Капитальный ремонт участков дороги в щебеночном исполнении в д. Пекшиково»	300,613– областной бюджет; 143,72 – местный бюджет	300,613 – областной бюджет; 128,8519 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,15 км.	+
9	Поддержка местных инициатив по проекту «Ремонт дороги в щебеночном исполнении в д. Озеро»	120,199 – областной бюджет; 56,528 – местный бюджет	120,198 – областной бюджет; 51,51545 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,1 км.	+
10	Поддержка местных инициатив по проекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодёжная, с. Обухово»	3332,141– областной бюджет; 1668,807 – местный бюджет	3332,141 – областной бюджет; 1667,1642 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,325 км.	+

11	Компенсация убытков в связи с регулированием тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте междугородного сообщения	0 – областной бюджет; 1260,300 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 1260,259 – местный бюджет	Администрация муниципального округа Пижанского возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
12	Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного проезда детей военнослужащих на автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа	0 – областной бюджет; 64,0 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 63,240 – местный бюджет	Администрация муниципального округа Пижанского возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
13	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском муниципальном округе	24292,197 – областной бюджет; 245,473 – местный бюджет	24292,197 – областной бюджет; 245,473 – местный бюджет	В соответствии с заключенным контрактом осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском муниципальном округе.	+
14	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	0 – областной бюджет; 11947,77613 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 6483,92151 – местный бюджет	В соответствии с заключенными контрактами осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов в Пижанском муниципальном округе.	+
15	По исполнению соглашений отчетного финансового года	3160,803 – областной бюджет; 31,927 – местный бюджет	3160,803 – областной бюджет; 31,927 – местный бюджет	В соответствии с заключенными в 2025 году контрактами произведены расчеты с подрядчиками	+
16	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетному учреждению	0 – областной бюджет; 1083,500 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 1083,500 – местный бюджет	Администрация муниципального округа Пижанского возместила расходы МБУ «Пижанское АТП».	+
17	Реализация проекта "Народный бюджет"-ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова пгт Пижанка Пижанского муниципального округа (от пер. Газетного до котельной №7)	857,14 – областной бюджет; 642,86 – местный бюджет	875,34597 – областной бюджет; 656,51183 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,170 км.	+
18	Реализация проекта "Народный бюджет"-ремонт автомобильной дороги по ул. Мира пгт Пижанка Пижанского муниципального округа	1142,86 – областной бюджет; 857,14 – местный бюджет	1071,42613 – областной бюджет; 803,56709 – местный бюджет	Отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,598 км.	+
19	Приобретение дорожных знаков	0 – областной бюджет; 111,1875 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 111,1875 – местный бюджет	Приобретены дорожные знаки	+
20	Приобретение карт маршрутов пассажирских перевозок в Пижанском муниципальном округе	0 – областной бюджет; 3,600 – местный бюджет	0 – областной бюджет; 3,55394 – местный бюджет	Приобретены карты маршрутов пассажирских перевозок	+
21	Работы по подготовке изменений в проект	0 – областной бюджет;	0 – областной бюджет;	Внесены изменения в проект	+

	организации дорожного движения пгт Пижанка, д. Мари-Ошасво, д. Кашнур	70,0125 – местный бюджет	70,000 – местный бюджет	организации дорожного движения пгт Пижанка, д. Мари-Ошасво, д. Кашнур	
	Всего по программе	147918,78872 (147918,789) – всего 2310,3582 – федеральный бюджет; 126207,8953 – областной бюджет; 18748,72713 – местный бюджет; 651,80809 – внебюджетные средства. 8,644 – км.	142339,29113 – всего 2310,3578 – федеральный бюджет; 126154,60532 – областной бюджет; 13222,51992 – местный бюджет; 651,80809 – внебюджетные средства. 8,644 – км.		

Из 21 мероприятия выполнены 21 (100 %).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	10,2646	8,644	8,644	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	77,95	72,84	72,84	100	
3	Количество ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий	%	0	6	0	выполнен	
4	Охват профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения дошкольных и школьных учреждений Пижанского муниципального округа	%	100	100	100	100	
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет средств субсидии	км	288,514	296,914	296,914	100	
6	Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов	км	190,132	190,132	190,132	100	

7	Количество автобусов, приобретенных за счет иного межбюджетного трансферта	ед	2	х	х		
8	Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования	ед	13	3	3	100	
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществляется за счет средств субсидии	км	2,1126	6,801	6,801	100	
10	Реализация муниципальным образованием инициативного проекта (инициативных проектов)	ед	х	2	2	100	

Из 9 показателей выполнены 9 (100 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»